

耐震化事業スケジュール表 H24年度以降耐震化分

別表1 - 3

学校	対象施設	棟番	階数 面積	1次診断 Is値 (建築年)	2次診断 Is値 (耐力度)	事業 内容	優先	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
下松小学校	第1校舎	R22	3F 3,152	0.16 (S49)	(4,356)	改築	3			実施設計 準備工事	改築工事									
下松小学校	第3校舎	R1-1	2F 1,193	0.20 (S30)	(3,591)	改築	1													
下松小学校	第2校舎	R29	4F 2,926	0.33 (S53)	(4,211)	改築	11					実施設計	改築工事 H30年度は解体							
下松小学校	校舎	W9	W2 580	(S27)	(5,815)	改築	-					解体		実施設計	建設工事					
花岡小学校	第1校舎	R31	3F 2,248	0.34 (S54)	0.46	補強	12	補強計画								補強設計	補強工事			
花岡小学校	第2校舎	R24	3F 1,151	0.35 (S51)	0.45	補強	5	補強計画									補強設計	補強工事		
笠戸小学校	校舎	W1	2F 729	(S27)	0.33	補強	-											補強計画 補強設計	補強工事	
江の浦小学校	校舎	W5	2F 602	(S28)	0.40	補強	-												補強計画 補強設計	補強工事
中村小学校	屋内運動場	R5	1F 628	0.23 (S46)	0.47	改築	-							耐力度調査	実施設計	改築工事				
中村小学校	校舎	R1	3F 2,544	0.45 (S54)	0.42	補強	10	補強計画							補強設計	補強工事				
末武中学校	普通教室棟	R2	2F 1,499	0.35 (S30)	(4,266)	改築	2			改築工事										
末武中学校	校舎	W5	2F 1,431	(S30)	0.44 0.25	改築	-	実施設計												
末武中学校	特別教室棟	R8	2F 602	0.21 (S41)	(4,446)	改築	4				改築工事 28年度は仮設校舎の撤去のみ									

優先 = H19年実施「整備計画調査」より(非木造を対象とした調査。ここではRCの優先順位を記載)

木造

木造については2次診断Is値を耐震診断Iw値に読み替える

補強設計には、改修設計を含む