

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	81.5	81.5
中学校	81.8	81.8
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

##### 【所見】

- ・ 中村小学校及び花岡小学校校舎の耐震補強事業について、計画どおり実施することができた。
- ・ 豊井小学校の危険改築について、計画通り実施することができた。
- ・ 久保小学校、豊井小学校、米川小学校の校舎又は屋内運動場の防災機能強化について、計画通り実施することができた。
- ・ 末武中学校の危険改築、不適格改築のⅠ期工事については、次期計画の中で実施することとなった。

## ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

《該当事業なし》

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

## ③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・中村小学校及び花岡小学校校舎について、耐震工事とあわせて老朽した施設の改修を実施したことで、児童が快適な学校生活を送れる施設とすることができた。また、トイレ改修、校内LAN改修についても計画通り実施することができた。</li><li>・久保中学校音楽室への空調設備設置については計画通り実施することができた。</li></ul> |
|---|

#### ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

《該当事業なし》

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

#### 2 事後評価の時期及び方法について

施設整備計画に掲げた事業について、以下により事後評価を行った。

- ・議会一般質問、予算・決算委員会審議における意見。
- ・児童、生徒、教職員その他学校関係者及び地元からの意見。

#### 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に掲げた事業について、概ね計画どおりに実施することができた。

今後も着実に耐震化事業をすすめるとともに、児童・生徒及び学校関係者が安全で快適な学校生活を送れるよう、施設の老朽化への対応及び質的な改善についても計画的に対応する。

また、非構造部材の耐震化等の防災機能強化についても、早期完了を目指して整備を行う。