

耐震化事業スケジュール表 ※H28年度末時点耐震化完了分

別表1-2

学校	対象施設	棟番	階数 面積	1次診断 Is値 (建築年)	事業 内容	優先	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	主たる工事の実施時期 (建築主体工事の工期)
下松小学校	屋内運動場	S15	1F 1,148	0.20 (S44)	改築	-		2次診断 Is=0.26	基本設計 実施設計	改築工事							H22.6.24 ~ H23.2.25
久保小学校	校舎	S20	4F 3,812	0.21 (S56)	補強	6		Is=0.32	2次診断 補強計画 補強設計		補強工事 (計画Is= 0.73)						H23.3.9 ~ H23.11.9
公集小学校	本館	S20	4F 1,700	0.29 (S54)	補強	8		Is=0.57	2次診断 補強計画 補強設計	補強工事 (計画Is= 0.85)							H22.7.1 ~ H22.11.30
公集小学校	第1校舎	S19	3F 1,433	0.35 (S49)	補強	13		Is=0.25	2次診断 補強計画 補強設計		補強工事 (計画Is= 0.73)						H23.3.9 ~ H23.10.31
花岡小学校	第1校舎	R31	3F 2,248	0.34 (S54)	補強	12				2次診断 Is=0.46		補強計画 (計画時Is= 0.46)	補強設計	補強工事 (計画Is= 0.83)			H26.5.20 ~ H26.10.31
花岡小学校	第2校舎	R24	3F 1,151	0.35 (S51)	補強	5				2次診断 Is=0.45		補強計画 (計画時Is= 0.46)		補強設計		補強工事 (計画Is= 0.74)	H28.5.20 ~ H28.10.31
豊井小学校	第1校舎	R5	2F 962	0.48 (S41)	補強	7				2次診断 Is=0.75							2次診断Is値0.7以上の ため計画外へ
笠戸小学校	校舎	W1	2F 729	(S27)	補強	-				耐震診断 Iw=0.33				廃校			-
江の浦小学校	校舎	W5	2F 602	(S28)	補強	-				耐震診断 Iw=0.40				廃校			-
中村小学校	校舎	R1	3F 2,544	0.45 (S54)	補強	10				2次診断 Is=0.42		補強計画 補強設計	補強工事 (計画Is= 0.78)				H25.6.3 ~ H25.10.31
米川小学校	校舎	R1	2F 1,099	0.49 (S45)	補強	9				2次診断 Is=0.77							2次診断Is値0.7以上の ため計画外へ
下松中学校	屋内運動場	S12	1F 900	-	改築	-	耐力度調査※ 実施設計	改築工事	※耐力度調査はH3年度実施								H20.6.19 ~ H21.2.27
末武中学校	普通教室棟	R2	2F 1,499	0.35(S30)	改築	2				耐力度調査 4,266点							準備工事の工期 H25.11.18 ~ H28.2.29 校舎建設工事の工期 H26.6.27 ~ H27.10.30
末武中学校	校舎	W5	2F 1,431	(S30)	改築	-		耐震診断 Iw=0.44・0.25	H24年度耐力度調査5,006点 →危険改築へ	基本設計	実施設計	改築工事					
末武中学校	特別教室棟	R8	2F 602	0.21 (S41)	改築	4				耐力度調査 4,446点							

優先 = H19年実施「整備計画調査」より(非木造を対象とした調査。ここではRCの優先順位を記載)

木造

前年度予算措置・繰越実施 注)末武中についてはH24繰+H26-H27継

※実施年度で区分(予算措置年度ではない)

※補強設計には、改修設計を含む

※計画Isは補強計画に記載された補強後のIs値