

別表第 1 （第 3 条関係）

補強コンクリートブロック造（鉄筋が入っているもの）の塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	地面から 2.2 m 以下	☐ はい	☐ いいえ
2	壁の厚さ	高さ 2 m を超える塀で 15 cm 以上	☐ はい	☐ いいえ
		高さ 2 m 以下の塀で 10 cm 以上	☐ はい	☐ いいえ
3	控え壁（高さが 1.2 m を超える場合）	3.4 m 以内ごとに、鉄筋が入った控え壁が塀の高さの 1 / 5 以上突出してある。	☐ はい	☐ いいえ
4	基礎	鉄筋コンクリート造の基礎がある。	☐ はい	☐ いいえ
		丈は 35 cm 以上で、根入れの深さが 30 cm 以上（高さが 1.2 m を超える場合に限る。）	☐ はい	☐ いいえ
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、かつ、ひび割れない。	☐ はい	☐ いいえ
6	鉄筋	壁内に径 9 mm 以上の鉄筋が縦横 80 cm 以内に入っている。	☐ はい	☐ いいえ
		縦筋は、壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。	☐ はい	☐ いいえ
評価		6 項目のうち、1 つでも不適合があれば、倒壊の危険性あり		

※各項目において、不明である場合は、不適合とする。

※鉄筋が入っていないことが明らかな場合は、別表第 2 「組積造の塀の点検表」を使用すること。

