

別表第2（第3条関係）

組積造の塀（鉄筋が入っていないもの）の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	地面から1.2m以下	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2	壁の厚さ	各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
3	控え壁（高さが1.2mを超える場合）	4m以内ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		壁の厚さが必要寸法（上記2の寸法）の1.5倍以上ある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
4	基礎	根入れの深さが20cm以上ある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、かつ、ひび割れがない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
評価		5項目のうち、1つでも不適合があれば、倒壊の危険性あり		

※各項目において、不明である場合は、不適合とする。