

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和04年03月07日

計画の名称	星ふるまち下松の水環境向上計画（防災・安全）（重点計画）														
計画の期間	平成30年度 ~ 令和02年度（3年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	下松市														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを創出して良好な水環境及び潤いのある都市環境を創造すると共に、下松市総合計画に掲げる将来像の実現を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		1,726	A	1,726	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初		R2末
1	安全・安心、快適な暮らしを創出するため、浸水被害常襲地区である竹屋川排水区の浸水対策達成率を39%(H30)から41%(R2末)に増加させる。			
	竹屋川排水区の浸水対策達成率	39%	%	41%
	浸水対策完了済面積(ha) / 排水区面積(ha)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
山口県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A07-001、A07-002												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	下松市	直接	下松市	管渠（ 雨水）	新設	雨水幹線整備事業（竹屋 川 4 号幹線）	雨水幹線、L=500m	下松市	■	■	■			220		-
		1																	
	A07-002	下水道	一般	下松市	直接	下松市	ポンプ 場	新設	ポンプ場整備事業（竹屋 川ポンプ場）	雨水ポンプ場 2 系増設	下松市	■	■	■			1,506		-
		1																	
											小計						1,726		
												合計						1,726	

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

下松市下水道審議会において実施

事後評価の実施時期

事業完了後（令和3年度）

公表の方法

下松市上下水道局ホームページに掲載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

浸水被害常襲地区である竹屋川排水区の浸水対策事業を予定通り完了し、浸水対策達成率の上昇により安全・安心、快適な生活環境の創造につながった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

引き続き、計画的に下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしと水環境を創造する。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	浸水対策完了済面積(ha) / 排水区面積(ha)		
	最 終 目標値	41%	計画的に浸水対策事業を完了し、目標を達成した。
	最 終 実績値	41%	