

(4) 配水池(6か所)

施設名	容量	構造	竣工
江の浦 配水池	1,000 ^m ³	PC造り 内径 18.00m 有効深4.00m 1池 HWL63.0m LWL59.0m	昭和46年3月
花岡 配水池	600 ^m ³	PC造り 幅11.70m 長8.70m 有効深3.00m 容量300 ^m ³ ×2池 HWL73.0m LWL70.0m	昭和41年3月
久保 配水池	4,000 ^m ³	PC造り 内径19.00m 有効深7.00m 2池 容量2,000 ^m ³ ×2池 HWL117.0m LWL110.0m	昭和49年10月 昭和56年3月増設
旗岡 配水池	1,266 ^m ³	RC造り 幅8.70m 長8.65m 有効深2.75m 容量200 ^m ³ ×2池 幅9.00m 長9.20m 有効深2.75m 容量240 ^m ³ ×1池 幅12.00m 長18.00m 有効深2.75m 容量594 ^m ³ ×1池 幅1.35m 長9.20m 有効深2.75m 容量32 ^m ³ ×1池 HWL95.0m LWL92.2m	昭和44年3月 昭和45年1月増設 昭和48年3月増設 昭和56年10月増設
鳥越団地 配水池	150 ^m ³	RC造り 内径8.50m 有効深2.70m 1池 HWL83.7m LWL81.0m	昭和55年3月
切山 配水池	900 ^m ³	PC造り 内径12.00m 有効深8.00 1池 (実容量1,400 ^m ³) HWL127.0m LWL119.0m	昭和55年11月
計	7,916 ^m ³		